



PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ



Dodatok č.2

k ZMLUVE O DIELO č. 01/2013

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajská hviezdáreň v Žiline
Sídlo: Horný Val 20, 012 42 Žilina
IČO: 36145084
DIČ: 2021445184
Zastúpený: RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 5700063101/5600
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: RNDr. Ján Mäsiar
- realizačných veciach: Mgr. Kristína Vlčková
Telefón: 041 421 2946, 0907 872 535
Fax:
Email: janmasiar@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: STAVREAL – SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36405043
IČ DPH: SK 2020133819
Zastúpený: Štefan Kuba
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 1737620153/0200
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Štefan Kuba
Telefón: 041 4201942, 0908 911197
Email: stefankuba@stavrealslovakia.sk
Zapísaný v registri: 13525/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.10.2013 ZMLUVU O DIELO č. 01/2013 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.10.2013, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo v termíne do 8 týždňov od písomného prevzatia staveniska. Vzhľadom k tomu, že nepriaznivé poveternostné podmienky bránia vykonaniu prác v požadovanom rozsahu a kvalite v termíne do 4.12.2013, zmluvné strany sa v súlade s bodom 3.2. Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi k verejnému obstarávaniu dohodli na nasledujúcej zmene ZMLUVY O DIELO č. 01/2013 v znení Dodatku č.1:



ŽILINSKÝ
samosprávny kraj



KRAJSKÁ
HVEZDÁREŇ



Zlínský kraj



1. Bod 3.2. Zmluvy sa v časti „ukončenie prác“ mení tak, že zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce ako celok v termíne **do 30.04.2014** s tým, že

1. etapu diela v rozsahu prác uvedených v Rozpočte projektu a Krycom liste, ktorý tvorí **Prílohu č.1** tohto Dodatku č.2, sa zaväzuje ukončiť v termíne do 8 týždňov od písomného prevzatia staveniska t.j. v termíne do 4.12.2013

2. etapu diela v rozsahu prác uvedených v Rozpočte projektu a Krycom liste, ktorý tvorí **Prílohu č.2** tohto Dodatku č.2, sa zaväzuje ukončiť v termíne do 30.04.2014.

2. Bod 5.1. a bod 5.3. Zmluvy sa v nadväznosti na vykonanie diela v dvoch etapách mení tak, že znie nasledovne:

„5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených v súlade s touto Zmluvou v znení jej neskorších zmien.“

„5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.2 tohto čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a v prípade, ak ide o odovzdanie a prevzatie celého diela aj Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.“

3. Neoddeliteľnými Prílohami tohto Dodatku č.2, ako i samotnej Zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Rozpočet projektu a Krycí list (práce do 4.12.2013)
- Príloha č. 2 - Rozpočet projektu a Krycí list (práce do 30.4.2014)

V Žiline 29.11.2013

V Žiline dňa 29.11.2013

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Štefan Kuba

.....
RNDr. Ján Mäsiar